

BAX srl

Via del Corso 18/20
61121 - Pesaro (PU)
Tel. 0721 220190
Fax 0721 287359
www.BAXsrl.com
info@BAXsrl.com

P.I./C.F. 02394740415
REA: PS-0178125
Cap. Soc. 10.000 Euro i.v.

20/07/2016

ICS Villa San Martino

TOTALE LAVORO:

50 punti rete (prese a muro RJ45 e patch panel lato armadio)
4 armadi rack (con accessori)
4.000 metri circa di cavo CAT6

PLESSI:

[SEDE] Don Bosco – primaria: 11 punti rete + armadio rack
1 ARMADIO RACK 12U + patch panel 24p + multipresa + passacavi + mensola
PIANO TERRA: 4 aule
PIANO PRIMO: 7 aule + armadio rack in corridoio
Previste 4 giornate di lavoro per 2 operai
da lunedì 1 a venerdì 5 Agosto

Manzoni - secondaria primo grado: 20 punti rete in totale + armadio rack
1 ARMADIO RACK 12U + patch panel 24p + multipresa + passacavi + mensola
aule su 2 piani, circa 20 punti rete in totale
Previste 4 giornate di lavoro per 2 operai
da lunedì 8 a venerdì 12 Agosto

Don Milani – primaria: circa 19 punti rete in totale + armadio rack
1 ARMADIO RACK 12U + patch panel 24p + multipresa + passacavi + mensola
aule su 2 piani
Previste 3 giornate di lavoro per 2 operai

Cantarini - primaria
1 ARMADIO RACK 12U + patch panel 24p + multipresa + passacavi + mensola
aule su 2 piani
Previste 3 giornate di lavoro per 2 operai

La parte attiva della rete sarà implementata subito dopo la parte passiva.

Termine previsto dei lavori: venerdì 9 Settembre 2016